

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು


ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements to roads and drains at Vishwanagara in ward no:03 of
Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/Ynk.D/W.O/179/
2020-21, dt:18-12-2020.
2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 003-21-000033
3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ: 10.3.2021

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains at
Vishwanagara in ward no.03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ
ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri.Y.R.Sridhar ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ:12.12.2020ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು 110
ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ರಮುಖಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 257
ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30.09.2021
ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 167 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು
167 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 167
ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ
ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯುಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಯುಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ವಿಷಯ :

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ
 ಸಂಖ್ಯೆ

ಕೆಂಡಿಕೆ (1) ಹಿಡ (2) ಕಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಡುವಂತೆ "Improvements
 to roads and drainage at Vishwanagara in
 ward No-05 of Yelahanka New Town Urban Division
 ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣಾಯತ್ನಕ್ಕೆ M/s T.R. Sridhar ಕಂಪನಿ
 ದಿನಾಂಕ 18-08-2020 ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ
 ಒರವೆ ನೆರವಿ ಪ್ರಕಾಶಪತ್ರ 110 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಕ್ಕುತುಪ್ರಕಾರದ
 ಕೆಂಡಿಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಂಡಿಕೆ ಕವರಿ ಹಾಕು UGD Pipes
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಡಳಿತ ಇದುವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಯತ್ನ ನಡೆಸುವುದು
 work front ಇಲ್ಲದ ಇದುವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಯತ್ನ
 ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಂಡಿಕೆ ಹಚ್ಚುವ
 ಕೆಂಡಿಕೆ ಹಾಕು UGD ಗ್ರಾಮೀಣಾಯತ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ
 ನೆರವಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಯತ್ನ ದಿನಾಂಕ 30-08-2021 ರ ಒಕ್ಕುತು
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಯತ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತುವರೆಯುವುದು ಮನವಿ
 ಒಕ್ಕುತುಪ್ರಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು
 EOT ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಹಿ ನೆರವಿಪ್ರಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು
 ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಮು)

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 5/11/2021

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 5/11/2021

(ಮುಖ್ಯ)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements to roads and drains at Vishwanagara in ward no:03 of Yelahanak Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	100 Lakhs,
4	Name of Contractor	Y R Sridhar S/o Late Ramakrishna
5	Agreement no	No:151, dt:18-18-2021
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-5/W.O/179/2020-21, dt:18-08-2020
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	10/3/2021
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	10/3/2021
10	Extension granted if any	D. to BWSB works and Covid-19 effect
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	70%
12	Work carried out during 1st extension	30%
13	Work carries out during 2nd extension	—

14	Time now applied for	167 days
15	Date of recommending time 2nd extension	—
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	N91
18	Probable time required for completion of remaining work	—
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expiry original period	—
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	—
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	—
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Due to BSSS work, No penalty may be imposed.

Assistant Engineer

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
Yelahanka Division, Bangalore-64
ತ.ಪ.ಎಂ.ಎ. ದ.ರ.ನಂ. - 560064

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು-106